

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA - DEPÓSITO - ESCOLA ARUANDA - IFPB.

MÊS REFERÊNCIA DA PROPOSTA: MARÇO 2018

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R\$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R\$) c/ BDI | 30 Dias | | 60 Dias | | 90 Dias | | 120Dias | | 150 Dias | |
|------|------------------------|----------------|---------|--------------|---------------------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| | | | | | | % | Valor(R\$) | | | | | | | % | Valor(R\$) |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 141,59 | 0,65% | 35,71 | 177,30 | 100% | 177,30 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 869,41 | 4,00% | 219,27 | 1.088,68 | 60% | 653,21 | 40% | 435,47 | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 3.0 | FUNDAÇÃO | 3409,44 | 15,68% | 859,86 | 4.269,30 | 0% | - | 50% | 2.134,65 | 50% | 2.134,65 | 0% | - | 0% | - |
| 4.0 | ALVENARIA | 1917,78 | 8,82% | 483,66 | 2.401,44 | 0% | - | 30% | 720,43 | 70% | 1.681,01 | 0% | - | 0% | - |
| 5.0 | ESTRUTURA | 5478,54 | 25,19% | 1.381,69 | 6.860,23 | 0% | - | 60% | 4.116,14 | 40% | 2.744,09 | 0% | - | 0% | - |
| 6.0 | REVESTIMENTO | 3207,84 | 14,75% | 809,02 | 4.016,86 | 0% | - | 0% | - | 50% | 2.008,43 | 50% | 2.008,43 | 0% | - |
| 7.0 | ESQUADRIAS | 1383,39 | 6,36% | 348,89 | 1.732,28 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 50% | 866,14 | 50% | 866,14 |
| 8.0 | PINTURA | 1551,01 | 7,13% | 391,16 | 1.942,17 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 60% | 1.165,30 | 40% | 776,87 |
| 9.0 | PISO | 3791,81 | 17,43% | 956,29 | 4.748,10 | 0% | - | 50% | 2.374,05 | 30% | 1.424,43 | 20% | 949,62 | 0% | - |
| 10.0 | COBERTURA | 3273,03 | 15,05% | 825,46 | 4.098,49 | 0% | - | 0% | - | 20% | 819,70 | 80% | 3.278,79 | 0% | - |
| 11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 372,43 | 1,71% | 93,93 | 466,36 | 0% | - | 0% | - | 40% | 186,54 | 40% | 186,54 | 20% | 93,27 |
| 12.0 | SEVIÇOS COMPLEMENTARES | 259,97 | 1,20% | 65,56 | 325,53 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 100% | 325,53 |
| | TOTAL GERAL | 21.750,81 | 100,00% | 6.470,50 | 32.126,74 | 2,59 | 830,51 | 30,44 | 9.780,74 | 34,24 | 10.998,85 | 26,32 | 8.454,83 | 6,42 | 2.061,81 |
| | TOTAL ACUMULADO | | | | | 2,59 | 830,51 | 33,03 | 10.611,25 | 67,27 | 21.610,10 | 93,59 | 30.064,93 | 100 | 32.126,75 |