



Obra  
Remanescente da Construção da biblioteca do Campus Sousa -  
ATualizado e utilizado

Bancos  
SINAPI - 07/2022 -  
Paraíba  
SBC - 08/2022 - Paraíba  
SICRO3 - 04/2022 -  
Paraíba  
SICRO2 - 11/2016 -  
Paraíba

B.D.I.  
23,72%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	10,00%				10,00%
		14.158.97	11.327.18	1.415.90				1.415.90
2	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	100,00%					
		17.924.89	17.924.89					
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%					
		963.74	963.74					
4	ESTRUTURA	100,00%	20,00%	60,00%	20,00%			
		57.114.55	11.422.91	34.268.73	11.422.91			
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
		29.960.55	14.980.28	8.988.17	5.992.11			
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%				
		44.402.71	22.201.36	22.201.36				
7	COBERTURA	100,00%	15,00%	35,00%	50,00%			
		76.776.43	11.516.46	26.871.75	38.388.22			
8	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	100,00%				20,00%	80,00%	
		135.945.48				27.189.10	108.756.38	
9	ESQUADRIAS	100,00%					20,00%	80,00%
		25.575.16					5.115.03	20.460.13
10	VIDROS	100,00%						100,00%
		11.476.82						11.476.82
11	FORROS	100,00%			50,00%	50,00%		
		44.172.24			22.086.12	22.086.12		
12	REVESTIMENTOS	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		175.140.85		35.028.17	52.542.26	52.542.26	35.028.17	
13	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		22.652.10	2.265.21	4.530.42	4.530.42	4.530.42	4.530.42	2.265.21
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%		50,00%		50,00%		
		19.549.24		9.774.62		9.774.62		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		143.131.94	14.313.19	14.313.19	42.939.58	42.939.58	28.626.39	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	100,00%				20,00%		80,00%
		19.967.52				3.993.50		15.974.02
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIDIO E PÂNICO	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%		20,00%
		13.622.76	1.362.28	4.086.83	4.086.83	1.362.28		2.724.55
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	20,00%	30,00%				50,00%
		41.764.68	8.352.94	12.529.40				20.882.34
19	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	50,00%	10,00%				40,00%
		31.453.96	15.726.98	3.145.40				12.581.58
20	PINTURA	100,00%	20,00%	40,00%	20,00%			20,00%
		34.738.36	6.947.67	13.895.34	6.947.67			6.947.67
21	BANCADAS, APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	100,00%				10,00%	70,00%	20,00%
		17.737.42				1.773.74	12.416.19	3.547.48
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%
		65.374.08	10.459.85	11.113.59	11.113.59	11.113.59	11.113.59	10.459.85
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	50,00%					50,00%
		5.093.81	2.546.91					2.546.91
Porcentagem			14,52%	19,28%	19,08%	16,91%	19,6%	10,61%
Custo			152.311,84	202.162,87	200.049,71	177.305,21	205.586,18	111.282,46
Porcentagem Acumulado			14,52%	33,8%	52,88%	69,78%	89,39%	100,0%
Custo Acumulado			152.311,83	354.474,70	554.524,40	731.829,61	937.415,79	1.048.698,26
Custo Acumulado com BDI de 23,72%			188.440,20	438.556,10	686.057,59	905.419,59	1.159.770,82	1.297.449,49

RENAN DANTAS DA NÓBREGA  
Setor de Engenharia