



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220486697/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**
 Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190359435** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/02/2019**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Município de Igarassu** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
 Endereço do contratante: **PRAÇA Praça da bandeira** Nº: **14**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53600000**
 Contrato: **128/2018** Celebrado em: **18/04/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 406.442,48** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS** Nº:
 Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
 Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **00000000**
 Data de início: **29/06/2018** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Município de Igarassu** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29028 - MOVIMENTO DE TERRA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA -> #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INSTALAÇÕES -> #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29900 - SISTEMA DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução por lotes das obras de ampliação e adequação das escolas: Lote 1 - Ampliação da escola Miguel Gomes de Lima, loteamento Pitanga- Igarassu-PE; Lote 2- Adequação do Galpão para armazenamento de Materiais de uso geral e arquivo da secretaria de educação, localizado na rua vinte e sete de setembro, Vila Saramandaia - Igarassu-PE.

Número da ART: **PE20190392586** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/06/2019**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Município de Igarassu** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
 Endereço do contratante: **PRAÇA Praça da bandeira** Nº: **14**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53600000**
 Contrato: **128/2018** Celebrado em: **18/04/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 495.214,05** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos** Nº:
 Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
 Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **00000000**
 Data de início: **29/06/2018** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220486697/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

Proprietário: Município de Igarassu

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29028 - MOVIMENTO DE TERRA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA -> #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> INSTALAÇÕES -> #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29900 - SISTEMA DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DA Contratação de empresa de engenharia para execução por lotes das obras de ampliação e adequação das escolas: Lote 1 - Ampliação da escola Miguel Gomes de Lima, loteamento Pitanga- Igarassu-PE; Lote 2- Adequação do Galpão para armazenamento de Materiais de uso geral e arquivo da secretaria de educação, localizado na rua vinte e sete de setembro, Vila Saramandaia - Igarassu-PE.

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período 29/06/2018 a 15/05/2019 ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item telefonia, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam limitas as prediais em baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220486697/2019

23/08/2019, 10:05

Dac9B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Dac9B





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede sito à Rua Gersón de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife - PE, CEP 52041-370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 000005616-5, executou, durante o período de 29/06/2018 à 15/05/2019, nos termos do **CONTRATO Nº 128/2018**, cujo o objeto é a **EXECUÇÃO POR LOTES DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS**:

LOTE I - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL GOMES DE LIMA, LOTEAMENTO PITANGA - IGARASSU/PE;

LOTE II - ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VINTE E SETE DE SETEMBRO, VILA SARAMANDAIA - IGARASSU/PE, incluindo a elaboração do projeto estrutural da rampa de acesso ao 1º andar e o reforço estrutural das edificações, firmado com o **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na PMIG, situada à Praça da Bandeira, 14 - Centro - Igarassu - PE. - CEP. 53.600-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.359.560/0001-90, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Marcello Luís Rodrigues Araújo**, engenheiro civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº **180433545-2**, e no CPF 029.740.584-50, com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº **PE20190382351**

- Data do contrato: 18/04/2018
- Data da Ordem de Serviço: 29/06/2018
- Prazo de execução: 18/07/2019
- Prazo executado: 15/05/2019
- Área total: 1.411,35 M²

PLANILHAS EXECUTADAS

LOTE I

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL GOMES DE LIMA, LOTEAMENTO PITANGA - IGARASSU/PE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40

Marcello Luís Rodrigues Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno	un	1,00
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	215,00
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m²	63,32
1.8	73822/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	215,10
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	74,92
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	32,70
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	68,21
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	10,90
3. FUNDAÇÕES					
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	25,45
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	27,40
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	86,34
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,30
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,10
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	77,10
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	228,20
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	149,70
3.1.9	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	11,46
3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	186,48
3.2.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	304,00
3.2.3	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,60
3.2.4	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	38,50
3.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	162,80
3.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	10,90

10/08/2019
Assinado digitalmente por: *Albuquerque*
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14 Centro CEP 53610-610
5545-0201





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
4.			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	200,60
4.1.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	347,40
4.1.3	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,00
4.1.4	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,50
4.1.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,90
4.1.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	11,27
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	137,51
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	193,10
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	676,00
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	176,10
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	7,69
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	5.357,78
5.1.2	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	171,56
5.1.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	120,00
5.1.4	93183	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	59,70
5.1.5	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	14,96
6.			ESQUADRIAS		
6.1			PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	4,00
6.1.2	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019

27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Bruma da Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14 - Centro - CEP 53610-610
3543.0201





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
6.1.3	CP02	CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60, PM4 , incluso marco e dobradiças.	un	4,00
6.1.4	CP03	CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5 , incluso marco e dobradiças	un	2,00
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	CP04	CPU	Pecas de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	m	1,60
6.2.2	74046/2	SINAPI	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	6,00
6.2.3	CP05	CPU	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação.	m²	2,80
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	CP06	CPU	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,47
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,93
6.4.2	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,20
6.4.3	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,42
6.4.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-7 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	17,60
6.4.5	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220x175cm, JA-11 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	46,20
6.5			VIDROS		
6.5.1	84959	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	44,22
6.5.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	2,56
7.			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	kg	1590,00
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	12,96
7.3	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	678,12
7.4	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	115,28
7.5	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	37,94
8.			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	68,21
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	571,59
9.2	87529	SINAPI	Massa única, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	571,59
9.3	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	0,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Bruno Artur de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14 - Centro - CEP 53610-610
Fone: (51) 3423-4383 Fax: (51) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
9.4	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	160,20
9.5	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	3,30
9.6	CP07	CPU	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	115,20
9.7	CP08	CPU	Forro PVC - Liso (200 x 6000)mm	m	277,41
10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	487,22
10.1.2	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	33,48
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	364,82
10.1.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	8,80
10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94992	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	34,91
10.2.2	94265	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado	m	121,70
11. PINTURA					
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	6.257,60
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	10.894,25
11.3	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	111,52
11.4	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	67,60
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,78
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	15,02
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	2,15
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	1,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	18,92
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	6,20
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	5,00
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	6,00
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	5,00
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	4,00
12.11	89501	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	un	1,00
12.12	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	2,00
12.13	89400	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	6,00
12.14	89395	SINAPI	Te PVC soldável água fria 25mm	un	5,00
12.15	89629	SINAPI	Te PVC soldável água fria 75mm	un	2,00
12.16	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019

27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas


União Ativa
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14 - Centro - CEP 53610-610
IS45.0201





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	20,00
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	21,00
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	40,10
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	24,80
13.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	13,00
13.6	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	1,00
13.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00
13.8	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	11,00
13.9	89801	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	12,00
13.10	89737	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	1,00
13.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	7,00
13.12	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	2,00
13.13	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	4,00
13.14	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	3,00
13.15	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	7,00
13.16	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.17	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	5,00
13.18	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	2,00
13.19	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	1,00
13.20	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00
13.21	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	3,00
14. LOUÇAS E METAIS					
14.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00
14.2	40729	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.3	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
14.4	CP09	CPU	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	4,00
14.5	74234/1	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	3,00
14.6	86938	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	8,00
14.7	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00
14.8	CP10	CPU	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	2,00
14.9	CP11	CPU	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.10	CP12	CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	2,00
14.11	CP13	CPU	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019

27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Grupo Artur de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53610-610
3543.0201





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
14.12	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.13		MERCADO	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	8,00
15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
15.1	83635	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	2,00
15.2	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00
15.3	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	10,00
15.4		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	3,00
15.5		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00
16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					
16.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
16.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
16.1.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
16.1.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
16.1.4	74130/4	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
16.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
16.2.1	91872	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	138,47
16.2.2	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	50,99
16.2.3	C1165	SEINFRA	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	32,48
16.2.4	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	1,00
16.2.5	83443	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
16.2.6	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	23,00
16.2.7	91943	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	42,00
16.2.8	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	8,00
16.2.9	95805	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	m	11,60
16.3. CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
16.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	398,34
16.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	17,07
16.3.3	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	152,97
16.4. ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
16.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53610-610
3543 0201





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
16.4.2	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	10,00
16.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	8,00
16.4.4	92023	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	4,00
16.4.5	91961	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
16.4.6	91969	SINAPI	Interruptor tree-way 10A, completa	un	2,00
16.4.7	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	42,00
17.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	2,65
17.2	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	54,30
17.3		MERCADO	Bancos em concreto pré-moldado	m²	5,44
18.			SERVIÇOS FINAIS		
18.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m²	500,00

LOTE II

ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VINTE E SETE DE SETEMBRO, VILA SARAMANDAIA - IGARASSU/PE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd
1.0			TRABALHOS EM TERRA		
1.1	05.02.060	EMLURB DEZ/14	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M3	14,10
2.0			PISOS		
2.1	68325	SINAPI ABR/17	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	133,55
3.0			PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
3.1	07.01.190	EMLURB DEZ/14	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	M2	1 27,00
3.2	07.04.010	EMLURB DEZ/14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM PERFS DE ALUMINIO, TIPO AL1 (PAINEL/PAINEL), EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA.	M2	216,00

Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64941



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd
4.0			FORRO EM PVC		
4.1	CP01	COMPOSIÇÃO	FORRO PVC - LISO (200 x 6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2.	M2	20,00
5.0			ESQUADRIAS		
5.1	07.04.050	EMLURB DEZ/14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 0.80X2.10M, PARA DIVISORIA EUCATEX OU SIMILAR, SEM VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS.	UN	7,00
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	18.20.010	EMLURB DEZ/14	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	2,00
6.2	73953/006	SINAPI ABR/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	3,00
6.3	91967	SINAPI ABR/17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
6.4	91996	SINAPI ABR/17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
6.5	95805	SINAPI ABR/17	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	14,00
6.6	95730	SINAPI ABR/17	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	40,00
6.7	91926	SINAPI ABR/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
7.0			PINTURA		
7.1	88487	SINAPI ABR/17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.190,75
8.0			EQUIPAMENTOS		
8.1		PAINEL DE PREÇOS	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM SEIS PRATELEIRAS, MEDINDO: (ALTURA) 1,98 m x (LARGURA) 0,92 m x (PROFUNDIDADE) 0,48 m, PRATELEIRAS COM CHAPA DE 20 MM COM REFORÇOS TIPO ÔMEGA, COLUNAS COM CHAPA DE 18 MM, PAINÉIS DE FUNDO E DE LATERAIS DE AÇO DE 22 MM COM PERFURAÇÃO CIRCULAR DE 4 MM EM TODA A CHAPA, RESPEITANDO-SE A DISTÂNCIA DE CENTRO A CENTRO DOS FUROS DE 6MM.	UND	37,00

IGARASSU, 15 de MAIO de 2019.

Armando Arruda de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 64941
contratante
ENG. CIVIL - Matr. 130037
CREA N° 1816033286
FISCAL DE OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

